

Pouvoir adjudicateur CHIREC asbl
Administration Département Opérationnel — Cellule Achats et Marchés pu
Service Boulevard du Triomphe 201, 1160 Bruxelles
N° du dossier Chirec-2024-004 / Dossier Sweco 55820002

JOURNAL DES TRAVAUX

Travaux de Marché de travaux d'aménagement pour l'extension d'un hôpital de jour chirurgical
pour le site du Centre Médical Edith Cavell du CHIREC. Lot 3 — Techniques Spéciales :
Partie 1 HVAC (Chauffage central, installations thermiques, Ventilation,

Cahier des charges n° Chirec-2024-004 de Cahier spécial des charges du 27/02/2024

Entrepreneur : EEG Techniques Spéciales

Adresse : Z.I., 6 rue des Gerboises — 5100 Naninne

Téléphone : 081/21 27 02

N° du certificat d'agrération : Classe 5 requise (jusqu'à 1.810.000 EUR)

N° d'immatriculation à l'O.N.S.S. :

N° d'entreprise : BE 0442.891.013

Le présent journal des travaux contenant trente quadruples folios numérotés de 1 à 30 et 10 quadruples folios
complémentaires de 31 à 40 a été remis comme journal n°

à M

Conducteur,
Chef de district,
Contrôleur des travaux,
Surveillant des travaux (1)

à Bruxelles , le 03/05/2024

Le Fonctionnaire dirigeant,

Reçu le présent journal :
Le préposé à la surveillance
chargé de la tenue du journal,
(Signature)

Pour l'entrepreneur,
(Cachet et signature)
EEG Techniques Spéci
Z.I., 6 rue des Gerboises — 5100 Na
081/21 27 02
BE 0442.891.013

Page d'identification

(page réservée)

A Ouvriers sur chantier

Classe	Métier	Nombre
CONTREMAITRE	HVAC	1
III	HVAC	1
IIA	HVAC	1
IIIA	AERAULYQUE	1
IIA	AERAULYQUE	1
IIIA	Electricité	1
III	Electricite	1
IIA	Electricite	1
Total : 12		

B Travaux exécutés

Reunion de coordinations interne EEG Décharges condensat batterie QOP Demontages 2 lavabo COMPLET Endo, pour remplacement des ecochoc par WYCOR. Reinstallation des lavabo complet apres Wycor. Réglages des debits Hydraulique Endo. Commande QOP Liste de metrée decompte QOP Levée des remarque Aproplan Test de pressions HVAC E5 Soudages Acier LT+1 Installation Aeraulyques QOP Régulation Aeraulyque CCF reperages rez

C Matériel en service

Machine geberit PEHD Foreuses Viseuses Echafaudages Permis feux Pompe de surpresion Outillages ELE Outillages Soudure Outillages Regulation

D Matériel hors service

Monte charges default

E Matériaux entrés

.....
.....
.....
.....

F Essais sur chantier

Test de pression E5 EG ECH

G Échantillons expédiés

.....
.....
.....

H Événements imprévus

Incident Beny TAS Bltherme coupure à l'index, continuité du travail

J Décisions prises

Deviation circuit EG du GP7 a travers la tremie dite arrondie aile C du +5 au -1. Piccages a realiser au plus favorable pour EEG. En DN 75. Fiches technique mannesmann a sertir Acier. Introduire NDC trainantes existant avec l'ajout du groupe GP7 et GP4. Vanne Existante DN 50 a conserver pour future GP4. Etat des lieu du calorifuge des trainantes a introduire reparation necessaires a faire decompte a introduire. Introduire un devis pour intercaler 2 vanne sur reseau existant devis a introduire 2 vanne DN 100 travail a realiser en weekend. A coordoner avant mi juin services

K Visites & divers

.....
.....
.....

Signé

Le préposé à la surveillance (signature) :

L'entrepreneur (signature) :

Complément Folio N° 1

Suite case H :

Incident, Benny Tas coupure a l'index droit avec gaine tranchant, désinfecté et protégé. Visite => décompte pour deux vanne supplémentaire DN 100 sur réseau existant EG.