

Pouvoir adjudicateur Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC)

Administration Direction des infrastructures

Service Suivi technique des marchés publics — infrastructures h

N° du dossier CHIREC-CAVELL-2026-LOT3

JOURNAL DES TRAVAUX

Travaux de Extension hôpital de jour chirurgical — Lot 3 (HVAC + Sanitaire). Chantier : 37 rue

Général Lotz, 1180 Uccle.

Cahier des charges n° 2026-CHIREC-CAVELL-L3

de Cahier spécial des charges CHIREC Cavell

Entrepreneur : EEG Techniques Spéciales SA

Adresse : Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Téléphone : 081/21 27 02

N° du certificat d'agrération :

N° d'immatriculation à l'O.N.S.S. :

N° d'entreprise : BE 0442.891.013

Le présent journal des travaux contenant trente quadruples folios numérotés de 1 à 30 et 10 quadruples folios complémentaires de 31 à 40 a été remis comme journal n°

1

à M

Conducteur,

~~Chef de district,~~

~~Contrôleur des travaux,~~

~~Surveillant des travaux (1)~~

à Uccle , le 14/05/2026

Le Fonctionnaire dirigeant,

Reçu le présent journal :
Le préposé à la surveillance
chargé de la tenue du journal,
(Signature)

Pour l'entrepreneur,
(Cachet et signature)



EEG

Namur

Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne
Tél. : 081/21 27 02
Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013

Page d'identification

(page réservée)

A Ouvriers sur chantier

Classe	Métier	Nombre
CONTREMAITRE	HVAC	1
III	HVAC	1
IIA	HVAC	1
IIIA	AERAULYQUE	1
IIA	AERAULYQUE	1
IIIA	Electricité	1
III	Electricite	1
IIA	Electricite	1
Total : 12		

B Travaux exécutés

Reunion de coordinations interne EEG Décharges condensat batterie QOP Démontages 2 lavabo COMPLET Endo, pour remplacement des ecochoc par WYCOR. Reinstallation des lavabo complet apres Wycor. Réglages des debits Hydraulique Endo. Commande QOP Liste de metrée decompte QOP Levée des remarque Aproplan Test de pressions HVAC E5 Soudages Acier LT+1 Installation Aeraulyques QOP Régulation Aeraulyque CCF reperages rez

C Matériel en service

Machine geberit PEHD Foreuses Viseuses Echafaudages Permis feux Pompe de surpresion Outillages ELE Outillages Soudure Outillages Regulation

D Matériel hors service

Monte charges defaut

E Matériaux entrés

.....
.....
.....
.....

F Essais sur chantier

Test de pression E5 EG ECH

G Échantillons expédiés

.....
.....
.....

H Événements imprévus

Incident Beny TAS Bltherme coupure à l'index, continuité du travail

J Décisions prises

Deviation circuit EG du GP7 a travers la tremie dite arrondie aile C du +5 au -1. Piccages a realiser au plus favorable pour EEG. En DN 75. Fiches technique mannesmann a sertir Acier. Introduire NDC trainantes existant avec l'ajout du groupe GP7 et GP4. Vanne Existante DN 50 a conserver pour future GP4. Etat des lieu du calorifuge des trainantes a introduire reparation necessaires a faire decompte a introduire. Introduire un devis pour intercaler 2 vanne sur reseau existant devis a introduire 2 vanne DN 100 travail a realiser en weekend. A coordoner avant mi juin services

K Visites & divers

.....
.....
.....

Validé

Le préposé à la surveillance (signature) : L'entrepreneur (signature) :

A Ouvriers sur chantier

Classe	Métier	Nombre
cont	hvac Ramiz	1
III	Sanitariste Oscars	1
IIIA	Soudeur souhaitant EEG	1
III	Soudeur souhaitant EEG	1
IIA	soudeur souhaitant EEG	1
IIA	Soudeur souhaitant EEG	1
??	Régulièrement Assistant de A	1
IIIA	Aeraulyque	1
Total : 11		

B Travaux exécutés

Rapport de tests de pression Endo, Box+4, ph1 en cours Réglages des débits eau DECH-RECH REGLAGES DE DEBITS DEG-RECH Commande ACCESSOIRES FLOW-FIT COMMA'DE ACCESOIRE MANESMANN COLONE CHAUFFAGE Raccordement des batterie QOP suite en cours Coupure chauffage vc côté rue pour deviation acier collecteur Lt+1 suite en cours Réinstallation des servos moteur Ch , Froid Endo. Suite Gaine Qop et LT+2

C Matériel en service

Sertisseuse Foreuse Corculateur froid départ/retour Lt+1pour Endo

D Matériel hors service**E Matériaux entrés****F Essais sur chantier****G Échantillons expédiés****H Événements imprévus**

Bac de récupération condensation des batteries endo fuite beltherme les embarquer le mercredi passé pour réparations, à ce jour devait arriver retard de non prévu de beltherme. Local IT trop chaud régulièrement pas raccorder le circulateur départ collecteur froid, faite d'urgence par assistant de Anna.

J Décisions prises

José Roméo et B0gdan Ciufiu commencent à MRS OLIVIER DECISION DE DIRECTIONS. Appeler Euro-ISO pour suite calorifugeages QOP

K Visites & divers**Validé**

Le préposé à la surveillance (signature) :

L'entrepreneur (signature) :

A Ouvriers sur chantier

Classe	Métier	Nombre
Cont	HVAC	1
III	Sanitariste	1
IIIA	Soudeur	1
IIA	Soudeurs	3
		Total : 6

B Travaux exécutés

Raccordement Batteries Qop Installation bac de rétention condensation Ouverture des vannes froids après raccordement définitif dans chaque local endo Envoi des test de pressions Envoi des réglages des débits Vérification du fonctionnement circuit froid pour local IT comancer à refroidir débit trop faible indiqué sur circulateur, purgeage total du LT+1 au fin de circuit petit amélioration à surveiller. Suite circuit GP7 toiture

C Matériel en service

K7 IT endo

D Matériel hors service**E Matériaux entrés**

Bac de rétention condensation des batteries après réparation par beltherme. 4 pcs

F Essais sur chantier**G Échantillons expédiés****H Événements imprévus**

Servomoteur 3 vois collecteur LT +1 manquante pour mise e. Route du local IT bloquer provisoirement le temps d'ARRIVER .

J Décisions prises

Par E mail, Stockages parking ?. Demander à Remi pour en discuter avec BE du nouveau tracé fonds toiture en attente de proposition Bart fais une proposition détailler à Rémi.

K Visites & divers

Bart pour nouveau tracé du circuit froid toiture

Validé

Le préposé à la surveillance (signature) :

L'entrepreneur (signature) :

A Ouvriers sur chantier

Classe	Métier	Nombre
Cont	HVAC	1
III	Sanitariste	1
IIIA	Aéraulique	1
IIA	Aéraulique	1
		Total : 4

B Travaux exécutés

Installation sanitaire QOP premix plafond scrubs Suite Installation raccordement des batteries QOP

C Matériel en service

D Matériel hors service

E Matériaux entrés

F Essais sur chantier

G Échantillons expédiés

H Événements imprévus

J Décisions prises

Le préposé à la surveillance (signature) :

Signé

L'entrepreneur (signature) :

A Ouvriers sur chantier

Classe	Métier	Nombre
Cont	Hvac	1
III	Sanitarist	1
		Total : 2

B Travaux exécutés

Adduction Sanitaire plafond QOP Régulation mise en route par Gille Réglages débits circulateur EG Ando QOP Réglages débit Froid Endo Réglages dedits K7 secrétariat Réglages débits Chef de bloc K7 Commande après offres reçus pour la Colonne déviation GP7 EG Réinstallation des servomoteur vanne modulator Radiateur endo et salle de réveille

C Matériel en service

K7 Froid local IT Circulateur Départ EG LT+1 K7 IT K7 secrétariat ENDO K7 BUREAU CHEF DE BLOC Vanne de reglages à pression différentiel régler ndc 28kpa ouverture de la stand 25 2

D Matériel hors service

Batteries froid et chaud ventilation à l'arrêt des 2 endo salle de réveille Circulateur debarcher électriquement départ chauffage LT+1 pas au courant qui je l'ai lesser comme ça.

E Matériaux entrés

F Essais sur chantier

Test des débits EG IT Test des débits EG Endo Test de débits K7 EG Secrétariat Test de débits K7 EG CHDB

G Échantillons expédiés

H Événements imprévus

Régulation pas fonctionnelle

J Décisions prises

Par Anna régulation fonctionne on mets en route les batteries et K7

K Visites & divers

Signé

Le préposé à la surveillance (signature) : L'entrepreneur (signature) :

Complément Folio N° 1

Suite case H :

Incident, Benny Tas coupure a l'index droit avec gaine tranchant, désinfecté et protégé. Visite => décompte pour deux vanne supplémentaire DN 100 sur réseau existant EG.