

Pouvoir adjudicateur CHIREC asbl

Administration

Service

N° du dossier Chirec-2024-004 / Dossier Sweco 55820002

JOURNAL DES TRAVAUX

Travaux de Marché de travaux d'aménagement pour l'extension d'un hôpital de jour chirurgical pour le site du Centre Médical Edith Cavell du CHIREC. Lot 3 — Techniques Spéciales : Partie 1 HVAC (Chauffage central, installations thermiques, Ventilation, conditionnement d'air) + Partie 2 Sanitaire.

Cahier des charges n° Chirec-2024-004 de Cahier spécial des charges du 27/02/2024 — Lot 3
HVAC + Sanitaire — Réf. Sweco 55820002

Entrepreneur : EEG Techniques Spéciales

Adresse : Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Téléphone : 081/21 27 02

N° du certificat d'agrération : Classe 5 requise (jusqu'à 1.810.000 EUR)

N° d'immatriculation à l'O.N.S.S. :

N° d'entreprise : BE 0442.891.013

Le présent journal des travaux contenant trente quadruples folios numérotés de 1 à 30 et 10 quadruples folios complémentaires de 31 à 40 a été remis comme journal n°

1

à M

Conducteur,
Chef de district,
~~Contrôleur des travaux,~~
~~Surveillant des travaux (1)~~


à Uccle

, le

Le Fonctionnaire dirigeant,

Reçu le présent journal :
Le préposé à la surveillance
chargé de la tenue du journal,
(Signature)

Pour l'entrepreneur,
(Cachet et signature)


EEG
Namur
Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne
Tél. : 081/21 27 02
Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013

Le préposé à la surveillance chargé de la tenue du journal
(Signature)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ

CHIREC Cavell — Extension hôpital de jour chirurgical — Lot 3 (HVAC + Sanitaire)

Pouvoir adjudicateur (maître de l'ouvrage)

Nom : CHIREC asbl

N° dossier : Chirec-2024-004 / Dossier Sweco 55820002

Contacts

Suivi infrastructures CHIREC — Julie Guardia Miralles — ☎ +32 2 434 67 96 — ✉ mp@chirec.be

Suivi infrastructures CHIREC — Jean-Marie Herbots — ☎ +32 2 434 44 69 — ✉ jean-marie.herbots@chirec.be

Entrepreneur (titulaire du marché)

Raison sociale : EEG Techniques Spéciales

Adresse : Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Téléphone : 081/21 27 02

N° entreprise : BE 0442.891.013

Agréation : Classe 5 requise (jusqu'à 1.810.000 EUR)

Notes contractuelles

Marché public de travaux — procédure ouverte avec publication européenne. Valeur globale estimée du marché (tous lots) : 9.030.000 € TVAC. Délai d'engagement soumissionnaire : 180 jours (au lieu de 90). Article 83 du CSC : la tenue du journal des travaux appartient à l'adjudicataire du lot 1 — version EEG tenue à titre interne pour le lot 3.



EEG

Namur

Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Tél. : 081/21 27 02

Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013

EEG

Namur

Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Tél. : 081/21 27 02

Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013

JOURNAL N° 1Folio N°0001Date 19/05/2026

Heures de travail : de 06:30à 15:00

Etat atmosphérique : Nuageux

Température à 8 h.à 16 h.

A

OUVRIERS

Classes	Métiers	Nombre
CONTREMAITRE	HVAC	1
III	HVAC	1
IIA	HVAC	1
IIIA	AERAULYQUE	1
IIA	AERAULYQUE	1
IIIA	Electricité	1
III	Electricité	1
IIA	Electricite	1
IIIA	SOUDEUR	1
III	SOUDEUR	1
IIA	SOUDEUR	1
	Total	12

B

TRAVAUX EXÉCUTÉS

Reunion de coordinations interne EEG
Décharges condensat batterie QOP
Demontages 2 lavabo COMPLET Endo, pour remplacement des ecochoc par WYCOR. Reinstallation des lavabo complet apres Wycor.
Réglages des debits Hydraulique Endo.
Commande QOP
Liste de metrée decompte QOP
Levée des remarque Aproplan
Test de pressions HVAC E5
Soudages Acier LT+1
Installation Aeraulyques QOP
Régulation Aeraulyque CCF reperages rez

C

MATÉRIEL EN SERVICE

Machine geberit PEHD
Foreuses
Viseuses
Echafaudages
Permis feux
Pompe de surpresion
Outillages ELE ...

D

MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES

Monte charges defaut

F

ESSAIS SUR CHANTIER

Test de pression E5 EG ECH

G

ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS

E

MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR
(observations éventuelles)

H

ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS

Incident Beny TAS Bltherme coupure à l'index, continuité du travail

→ Voir complément N°31

J

DÉCISIONS PRISES

Deviation circuit EG du GP7 a travers la tremie dite arrondie aile C du +5 au -1.
Piccages a realiser au plus favorable pour EEG. En DN 75.
Fiches technique mannesmann a sertir Acier.
Introduire NDC trainantes existant avec l'ajout du groupe GP7 et GP4.
Vanne Existante DN 50 a conserver pour future GP4.
Etat des lieu du calorifuge des trainantes a introduire reparation necessaires a faire decompte a introduire.
Introduire un devis pour intercaler 2 vanne sur reseau existant devis a introduire 2 vanne DN 100 travail a realiser en weekend. A coordoner avant mi juin services techniques pas disponible sinon.
Prendre en compte location clim potable pour gamma et data en services.
Une fois intercaler les vanne suplementaire seulement apres on peut intercaler les vanne pour GP7.
A voir si pas possible de le faire d'un coup.

K

VISITES - DIVERS

Exemplaire à conserver sur le chantier

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :
EEG Techniques Spéciales



Journal des Travaux N° 1 Folio N°0031

Complément au folio N° 0001 du 19/05/2026

CASE H — Événements imprévus (rappel du folio N°0001)

Incident, Benny Tas coupe a l'index droit avec gaine tranchant, desinfecté et protégé.
Visite => decomppte pour deux vanne supplémentaire DN 100 sur reseau existant EG.

Exemplaire à conserver sur le chantier

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :
EEG Techniques Spéciales



JOURNAL N° 1 Folio **N°0002** Date 26/05/2026

Heures de travail : de 06:30 à 15:00

Etat atmosphérique : Ciel dégagé

Température à 8 h. 22.7° à 16 h. 32.1°

A OUVRIERS

Classes	Métiers	Nombre
cont	hvac Ramiz	1
III	Sanitariste Oscars	1
IIIA	Soudeur souhaitant EEG	1
III	Soudeur souhaitant EEG	1
IIA	soudeur souhaitant EEG	1
IIA	Soudeur souhaitant EEG	1
??	Régulièrement Assistant d...	1
IIIA	Aeraulyque	1
IIA	Aerauyque	1
IIA	Isolation Aeraulyque	2
Total		11

B TRAVAUX EXÉCUTÉS

Rapport de tests de pression Endo, Box+4, ph1 en cours
 Réglages des débits eau DECH-RECH
 REGLAGES DE DEBITS DEG-RECH
 Commande ACCESSOIRES FLOW-FIT
 COMMA'DE ACCESSOIRE MANESMANN COLONE CHAUFFAGE
 Raccordement des batterie QOP suite en cours
 Coupure chauffage vc côté rue pour deviation acier collecteur Lt+1 suite en cours
 Réinstallation des servos moteur Ch , Froid Endo.
 Suite Gaine Qop et LT+2

C MATÉRIEL EN SERVICE

Sertisseuse
 Foreuse
 Corculateur froid départ/retour
 Lt+1pour Endo

D MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES**E MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR**
(observations éventuelles)**F ESSAIS SUR CHANTIER****G ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS****H ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS**

Bac de récupération condensation des batteries endo fuite beltherme les embarquer le mercredi passé pour réparations, à ce jour devait arriver retard de non prévu de beltherme.
 Local IT trop chaud régulièrement pas raccorder le circulateur départ collecteur froid, faite d'urgence par assistant de Anna.

J DÉCISIONS PRISES

José Roméo et B0gdan Ciufiu commencent à MRS OLIVIER
 DECISION DE DIRECTIONS.
 Appeler Euro-ISO pour suite calorifugeages QOP

K VISITES - DIVERS

Réunion hebdomadaire Mo et Entrepreneur EEG Bram, Anna,

Exemplaire à conserver sur le chantier

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :
 EEG Techniques Spéciales

 EEG Namur Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne Tél. : 081/21 27 02 Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013	JOURNAL N° 1	Folio N°0003	Date 27/05/2026
	Heures de travail : de 06:30 à 15:00		
	Etat atmosphérique : Ciel dégagé		
Température à 8 h. 20.5° à 16 h. 28.9°			

Exemplaire à conserver sur le chantier	A OUVRIERS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Classes</th> <th>Métiers</th> <th>Nombre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cont</td> <td>HVAC</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Sanitariste</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>IIIA</td> <td>Soudeur</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>IIA</td> <td>Soudeurs</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Total</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table>		Classes	Métiers	Nombre	Cont	HVAC	1	III	Sanitariste	1	IIIA	Soudeur	1	IIA	Soudeurs	3														Total	6	B TRAVAUX EXÉCUTÉS Raccordement Batteries Qop Installation bac de rétention condensation Ouverture des vannes froids après raccordement définitif dans chaque local endo Envoi des test de pressions Envoi des réglages des débits Vérification du fonctionnement circuit froid pour local IT comancer à refroidir débit trop faible indiqué sur circulateur, purgeage total du LT+1 au fin de circuit petit amélioration à surveiller. Suite circuit GP7 toiture	
	Classes	Métiers	Nombre																															
	Cont	HVAC	1																															
	III	Sanitariste	1																															
	IIIA	Soudeur	1																															
	IIA	Soudeurs	3																															
	Total	6																																
C MATÉRIEL EN SERVICE K7 IT endo		D MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES																																
F ESSAIS SUR CHANTIER		G ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS																																
E MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR <i>(observations éventuelles)</i> Bac de rétention condensation des batteries après réparation par beltherme. 4 pcs																																		
H ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS Servomoteur 3 vois collecteur LT +1 manquante pour mise e. Route du local IT bloquer provisoirement le temps d'ARRIVER .																																		
J DÉCISIONS PRISES Par E mail, Stockages parking ?. Demander à Remi pour en discuter avec BE du nouveau tracé fonds toiture en attente de proposition Bart fais une proposition détailler à Rémi.		K VISITES - DIVERS Bart pour nouveau tracé du circuit froid toiture																																

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :
 EEG Techniques Spéciales