

Pouvoir adjudicateur Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC)
Administration
Service
N° du dossier CHIREC-CAVELL-2026-LOT3

JOURNAL DES TRAVAUX

Travaux de et restent dans ses limites
.....
.....

Cahier des charges n° 2026-CHIREC-CAVELL-L3 de Cahier spécial des charges CHIREC Cavell Lot 3

Entrepreneur : EEG Techniques Spéciales SA

Adresse : Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Téléphone : 081/21 27 02

N° du certificat d'agrération :

N° d'immatriculation à l'O.N.S.S. :

N° d'entreprise : BE 0442.891.013

Le présent journal des travaux contenant trente quadruples folios numérotés de 1 à 30 et 10 quadruples folios complémentaires de 31 à 40 a été remis comme journal n° 1

à M

Conducteur,
Chef de district,
~~Contrôleur des travaux,~~
~~Surveillant des travaux (1)~~

à

, le

Le Fonctionnaire dirigeant,

Reçu le présent journal :
Le préposé à la surveillance
chargé de la tenue du journal,
(Signature)

Pour l'entrepreneur,
(Cachet et signature)

EEG
Namur
Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne
Tél. : 081/21 27 02
Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013

Ministère Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC)
Administration
Service

Journal des Travaux N° 1

Travaux de et restent dans ses limites

Montant de l'entreprise: 1.250.000,00 EUR HTVA

Date d'adjudication: 15/04/2026

Date d'approbation: 30/04/2026

Date contractuelle de

début des travaux: 14/05/2026

Date contractuelle d'achèvement: 31/12/2026

Entrepreneur: EEG Techniques Spéciales SA

Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

N° entreprise : BE 0442.891.013

à Uccle

Délai d'achèvement:

Interruptions autorisées:

Prolongations de délai autorisées:

Nombre de jours

Fériés:

De congé légaux:

D'intempéries:

Divers:

TOTAL

10

J.O. (jours
ouvrables)

0

10

J.O.

TOTAL GENERAL:

10

J.O.

Date contractuelle d'achèvement: 31/12/2026

Reportée au:

Date réelle d'achèvement:

Nombre des jours pleins de retard:

Le préposé à la surveillance chargé de la tenue du journal
(Signature)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ

Édith Cavell

Pouvoir adjudicateur (maître de l'ouvrage)

Nom : Centre Hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC)

N° dossier : CHIREC-CAVELL-2026-LOT3

Entrepreneur (titulaire du marché)

Raison sociale : EEG Techniques Spéciales SA

Adresse : Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Téléphone : 081/21 27 02

N° entreprise : BE 0442.891.013

Notes contractuelles

Chantier en milieu hospitalier — protocoles d'hygiène stricts. Coordination quotidienne avec services médicaux.



EEG

Namur

Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Tél. : 081/21 27 02

Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013



JOURNAL N° 1 Folio **N°0001** Date 19/05/2026

Heures de travail : de 06:30 à 15:00

Etat atmosphérique : Nuageux

Température à 8 h. à 16 h.

A OUVRIERS

Classes	Métiers	Nombre
CONTREMAITRE	HVAC	1
III	HVAC	1
IIA	HVAC	1
IIIA	AERAULYQUE	1
IIA	AERAULYQUE	1
IIIA	Electricité	1
III	Electricité	1
IIA	Electricité	1
IIIA	SOUDEUR	1
III	SOUDEUR	1
IIA	SOUDEUR	1
	Total	12

B TRAVAUX EXÉCUTÉS

Reunion de coordinations interne EEG
 Décharges condensat batterie QOP
 Demontages 2 lavabo COMPLET Endo, pour remplacement des ecochoc par WYCOR. Reinstallation des lavabo complet apres Wycor.
 Réglages des debits Hydraulique Endo.
 Commande QOP
 Liste de metrée decompte QOP
 Levée des remarque Aproplan
 Test de pressions HVAC E5
 Soudages Acier LT+1
 Installation Aeraulyques QOP
 Régulation Aeraulyque CCF reperages rez

C MATÉRIEL EN SERVICE

Machine geberit PEHD
 Foreuses
 Viseuses
 Echafaudages
 Permis feux
 Pompe de surpresion
 Outillages ELE ...

D MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES

Monte charges defaut

E MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR
(observations éventuelles)**F ESSAIS SUR CHANTIER**

Test de pression E5 EG ECH

G ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS**H ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS**

Incident Beny TAS Bltherme coupure à l'index, continuité du travail

→ Voir complément N°1

J DÉCISIONS PRISES

Deviation circuit EG du GP7 a travers la tremie dite arrondie aile C du +5 au -1.
 Piccages a realiser au plus favorable pour EEG. En DN 75.
 Fiches technique mannesmann a sertir Acier.
 Introduire NDC trainantes existant avec l'ajout du groupe GP7 et GP4.
 Vanne Existante DN 50 a conserver pour future GP4.
 Etat des lieu du calorifuge des trainantes a introduire reparation necessaires a faire decompte a introduire.
 Introduire un devis pour intercaler 2 vanne sur reseau existant devis a introduire 2 vanne DN 100 travail a realiser en weekend. A coordoner avant mi juin services techniques pas disponible sinon.
 Prendre en compte location clim potable pour gamma et data en services.
 Une fois intercaler les vanne suplementaire seulement apres on peut intercaler les vanne pour GP7.
 A voir si pas possible de le faire d'un coup.

K VISITES - DIVERS

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :
 EEG Techniques Spéciales SA

Exemplaire à conserver sur le chantier



Journal des Travaux N° 1 Folio N°0001

Complément au folio N° 0001 du 19/05/2026

CASE H — Événements imprévus (rappel du folio N°0001)

Incident, Benny Tas coupe a l'index droit avec gaine tranchant, desinfecté et protégé.
Visite => decomppte pour deux vanne supplémentaire DN 100 sur reseau existant EG.

Exemplaire à conserver sur le chantier

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :
EEG Techniques Spéciales SA



JOURNAL N° 1 Folio **N°0002** Date 26/05/2026

Heures de travail : de 06:30 à 15:00

Etat atmosphérique : Ciel dégagé

Température à 8 h. 22.7° à 16 h. 32.1°

A OUVRIERS

Classes	Métiers	Nombre
cont	hvac Ramiz	1
III	Sanitariste Oscars	1
IIIA	Soudeur souhaitant EEG	1
III	Soudeur souhaitant EEG	1
IIA	soudeur souhaitant EEG	1
IIA	Soudeur souhaitant EEG	1
??	Régulièrement Assistant d...	1
IIIA	Aeraulyque	1
IIA	Aerauyque	1
IIA	Isolation Aeraulyque	2
Total		11

B TRAVAUX EXÉCUTÉS

Rapport de tests de pression Endo, Box+4, ph1 en cours
 Réglages des débits eau DECH-RECH
 REGLAGES DE DEBITS DEG-RECH
 Commande ACCESSOIRES FLOW-FIT
 COMMA'DE ACCESSOIRE MANESMANN COLONE CHAUFFAGE
 Raccordement des batterie QOP suite en cours
 Coupure chauffage vc côté rue pour deviation acier collecteur Lt+1 suite en cours
 Réinstallation des servos moteur Ch , Froid Endo.
 Suite Gaine Qop et LT+2

C MATÉRIEL EN SERVICE

Sertisseuse
 Foreuse
 Corculateur froid départ/retour
 Lt+1pour Endo

D MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES**E MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR**
(observations éventuelles)**F ESSAIS SUR CHANTIER****G ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS****H ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS**

Bac de récupération condensation des batteries endo fuite beltherme les embarquer le mercredi passé pour réparations, à ce jour devait arriver retard de non prévu de beltherme.
 Local IT trop chaud régulièrement pas raccorder le circulateur départ collecteur froid, faite d'urgence par assistant de Anna.

J DÉCISIONS PRISES

José Roméo et B0gdan Ciufiu commencent à MRS OLIVIER
 DECISION DE DIRECTIONS.
 Appeler Euro-ISO pour suite calorifugeages QOP

K VISITES - DIVERS

Réunion hebdomadaire Mo et Entrepreneur EEG Bram, Anna,

Exemplaire à conserver sur le chantier

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :
 EEG Techniques Spéciales SA

Température à 8 h. 20.5° à 16 h. 28.9°

A OUVRIERS			B TRAVAUX EXÉCUTÉS	
Classes	Métiers	Nombre	Raccordement Batteries Qop Installation bac de rétention condensation Ouverture des vannes froids après raccordement définitif dans chaque local endo Envoi des test de pressions Envoi des réglages des débits Vérification du fonctionnement circuit froid pour local IT comancer à refroidir débit trop faible indiqué sur circulateur, purgeage total du LT+1 au fin de circuit petit amélioration à surveiller. Suite circuit GP7 toiture	
Cont	HVAC	1		
III	Sanitariste	1		
IIIA	Soudeur	1		
IIA	Soudeurs	3		
	Total	6		
C MATÉRIEL EN SERVICE		D MATÉRIEL HORS SERVICE	E MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR <i>(observations éventuelles)</i> Bac de rétention condensation des batteries après réparation par beltherme. 4 pcs	
K7 IT endo		CAUSES		
F ESSAIS SUR CHANTIER		G ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS		
H ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS Servomoteur 3 vois collecteur LT +1 manquante pour mise e. Route du local IT bloquer provisoirement le temps d'ARRIVER .				
J DÉCISIONS PRISES Par E mail, Stockages parking ?. Demander à Remi pour en discuter avec BE du nouveau tracé fonds toiture en attente de proposition Bart fais une proposition détailler à Rémi.			K VISITES - DIVERS Bart pour nouveau tracé du circuit froid toiture	

L'entrepreneur ou son délégué :
EEG Techniques Spéciales SA



JOURNAL N° 1 Folio **N°0004** Date 28/05/2026
Heures de travail : de 06:30 à 15:00
Etat atmosphérique : Ciel dégagé

Température à 8 h. 17.2° à 16 h. 28.6°

Exemplaire à conserver sur le chantier

A OUVRIERS			B TRAVAUX EXÉCUTÉS		
Classes	Métiers	Nombre	Installation sanitaire QOP premix plafond scrubs Suite Installation raccordement des batteries QOP		
Cont	HVAC	1			
III	Sanitariste	1			
IIIA	Aéraulique	1			
IIA	Aéraulique	1			
Total		4			
C MATÉRIEL EN SERVICE		D MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES			E MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR <i>(observations éventuelles)</i>
F ESSAIS SUR CHANTIER		G ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS			
H ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS					
J DÉCISIONS PRISES			K VISITES - DIVERS		

Température à 8 h. 23.6° à 16 h. 31.4°

A OUVRIERS			B TRAVAUX EXÉCUTÉS	
Classes	Métiers	Nombre	Adduction Sanitaire plafond QOP Régulation mise en route par Gille Réglages débits circulateur EG Ando QOP Réglages débit Froid Endo Réglages dedits K7 secrétariat Réglages débits Chef de bloc K7 Commande après offres reçus pour la Colonne déviation GP7 EG Réinstallation des servomoteur vanne modulator Radiateur endo et salle de réveille	
Cont	Hvac	1		
III	Sanitarist	1		
	Total	2		
C MATÉRIEL EN SERVICE		D MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES	E MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR <i>(observations éventuelles)</i>	
K7 Froid local IT Circulateur Départ EG LT+1 K7 IT K7 secrétariat ENDO K7 BUREAU CHEF DE BLOC Vanne de réglages à pression différentiel régler ndc 28kpa ouverture ...		Batteries froid et chaud ventilation à l'arrêt des 2 endo salle de réveille Circulateur debarcher électriquement départ chauffage LT+1 pas au courant qui je l'ai lesser comme ça.		
F ESSAIS SUR CHANTIER		G ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS		
Test des débits EG IT Test des débits EG Endo Test de débits K7 EG Secrétariat Test de débits K7 EG CHDB				
H ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS				
Régulation pas fonctionnelle				
J DÉCISIONS PRISES			K VISITES - DIVERS	
Par Anna régulation fonctionne on mets en route les batteries et K7				

L'entrepreneur ou son délégué :
EEG Techniques Spéciales SA