

Pouvoir adjudicateur CHIREC asbl
Administration Département Opérationnel — Cellule Achats et Marchés publics
Service Boulevard du Triomphe 201, 1160 Bruxelles
N° du dossier Chirec-2024-004 / Dossier Sweco 55820002

JOURNAL DES TRAVAUX

Travaux de Marché de travaux d'aménagement pour l'extension d'un hôpital de jour chirurgical pour le site du Centre Médical Edith Cavell du CHIREC. Lot 3 — Techniques Spéciales : Partie 1 HVAC (Chauffage central, installations thermiques, Ventilation, conditionnement d'air) + Partie 2 Sanitaire.

Cahier des charges n° Chirec-2024-004 de Cahier spécial des charges du 27/02/2024 — Lot 3
HVAC + Sanitaire — Réf. Sweco 55820002

Entrepreneur : EEG Techniques Spéciales

Adresse : Z.I., 6 rue des Gerboises — 5100 Naninne

Téléphone : 081/21 27 02

N° du certificat d'agrération : Classe 5 requise (jusqu'à 1.810.000 EUR)

N° d'immatriculation à l'O.N.S.S. :

N° d'entreprise : BE 0442.891.013

Le présent journal des travaux contenant trente quadruples folios numérotés de 1 à 30 et 10 quadruples folios complémentaires de 31 à 40 a été remis comme journal n° 1

à M

Conducteur,
Chef de district,
~~Contrôleur des travaux,~~
~~Surveillant des travaux (1)~~

à Uccle

, le

Le Fonctionnaire dirigeant,

Reçu le présent journal :
Le préposé à la surveillance
chargé de la tenue du journal,
(Signature)

Pour l'entrepreneur,
(Cachet et signature)


EEG
Namur
Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne
Tél. : 081/21 27 02
Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013

Ministère —
Administration Département Opérationnel — Cellule Achats et Marchés publics
Service Boulevard du Triomphe 201, 1160 Bruxelles

Journal des Travaux N° 1

Travaux de Marché de travaux d'aménagement pour l'extension d'un hôpital de jour
chirurgical pour le site du Centre Médical Edith Cavell du CHIREC. Lot 3 —
Techniques Spéciales : Partie 1 HVAC (Chauffage central, installations
thermiques, Ventilation, conditionnement d'air) + Partie 2 Sanitaire.

Montant de l'entreprise:

Date d'adjudication:

Date d'approbation:

Date contractuelle de

début des travaux: 03/05/2024

Date contractuelle d'achèvement: 30/05/2025

Entrepreneur: EEG Techniques Spéciales

Z.I., 6 rue des Gerboises — 5100 Naninne

N° entreprise : BE 0442.891.013

à Bruxelles

Délai d'achèvement:

Interruptions autorisées:

.....
.....
.....

Prolongations de délai autorisées:

.....
.....
.....

Nombre de jours

Fériés:

De congé légaux:

D'intempéries:

Divers:

TOTAL

0

0

J.O. (jours
ouvrables)

J.O.

TOTAL GENERAL:

0

J.O.

Date contractuelle d'achèvement: 30/05/2025

Reportée au:

Date réelle d'achèvement:

Nombre des jours pleins de retard:

Le préposé à la surveillance chargé de la tenue du journal

(Signature)

IDENTIFICATION DU MARCHÉ

CHIREC Cavell — Extension hôpital de jour chirurgical — Lot 3 (HVAC + Sanitaire)

Pouvoir adjudicateur (maître de l'ouvrage)

Nom : CHIREC asbl

Administration : Département Opérationnel — Cellule Achats et Marchés publics

Adresse / Coord. : Boulevard du Triomphe 201, 1160 Bruxelles

N° dossier : Chirec-2024-004 / Dossier Sweco 55820002

Maître d'œuvre (Architecte)

Nom : ASSAR Architects

Adresse : Chaussée de la Hulpe 181/2, 1170 Bruxelles

Bureau d'étude

Nom : Sweco Belgium

Adresse : Arenbergstraat 13 bus 1, 1000 Bruxelles

Chantier (adresse d'exécution)

Adresse : 37 rue Général Lotz, 1180 Uccle

Contacts

Suivi infrastructures CHIREC — Julie Guardia Miralles — ☎ +32 2 434 67 96 — ✉ mp@chirec.be

Suivi infrastructures CHIREC — Jean-Marie Herbots — ☎ +32 2 434 44 69 — ✉ jean-marie.herbots@chirec.be

Entrepreneur (titulaire du marché)

Raison sociale : EEG Techniques Spéciales

Adresse : Z.I., 6 rue des Gerboises — 5100 Naninne

Téléphone : 081/21 27 02

N° entreprise : BE 0442.891.013

Agréation : Classe 5 requise (jusqu'à 1.810.000 EUR)

Notes contractuelles

Marché public de travaux — procédure ouverte avec publication européenne. Valeur globale estimée du marché (tous lots) : 9.030.000 € TVAC. Délai d'engagement soumissionnaire : 180 jours (au lieu de 90). Article 83 du CSC : la tenue du journal des travaux appartient à l'adjudicataire du lot 1 — version EEG tenue à titre interne pour le lot 3.



EEG

Namur

Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Tél. : 081/21 27 02

Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013

EEG

Namur

Z.I., 6 rue des Gerboises - 5100 Naninne

Tél. : 081/21 27 02

Mail : naninne@eeg.be - TVA : BE 0442.891.013

JOURNAL N° 1Folio N°0001Date 19/05/2026

Heures de travail : de 06:30à 15:00

Etat atmosphérique : Nuageux

Température à 8 h.à 16 h.

Exemplaire à conserver sur le chantier

A

OUVRIERS

Classes	Métiers	Nombre
CONTREMAITRE	HVAC	1
III	HVAC	1
IIA	HVAC	1
IIIA	AERAULYQUE	1
IIA	AERAULYQUE	1
IIIA	Electricité	1
III	Electricité	1
IIA	Electricite	1
IIIA	SOUDEUR	1
III	SOUDEUR	1
IIA	SOUDEUR	1
	Total	12

B

TRAVAUX EXÉCUTÉS

Reunion de coordinations interne EEG
Décharges condensat batterie QOP
Demontages 2 lavabo COMPLET Endo, pour remplacement des ecochoc par WYCOR. Reinstallation des lavabo complet apres Wycor.
Réglages des debits Hydraulique Endo.
Commande QOP
Liste de metrée decompte QOP
Levée des remarque Aproplan
Test de pressions HVAC E5
Soudages Acier LT+1
Installation Aeraulyques QOP
Régulation Aeraulyque CCF reperages rez

C

MATÉRIEL EN SERVICE

Machine geberit PEHD
Foreuses
Viseuses
Echafaudages
Permis feux
Pompe de surpresion
Outillages ELE ...

D

MATÉRIEL HORS SERVICE CAUSES

Monte charges defaut

F

ESSAIS SUR CHANTIER

Test de pression E5 EG ECH

G

ÉCHANTILLONS EXPÉDIÉS

E

MATÉRIAUX ENTRÉS CE JOUR

(observations éventuelles)

H

ÉVÉNEMENTS IMPRÉVUS

Incident Beny TAS Bltherme coupure à l'index, continuité du travail

→ Voir complément N°31

J

DÉCISIONS PRISES

Deviation circuit EG du GP7 a travers la tremie dite arrondie aile C du +5 au -1.
Piccages a realiser au plus favorable pour EEG. En DN 75.
Fiches technique mannesmann a sertir Acier.
Introduire NDC trainantes existant avec l'ajout du groupe GP7 et GP4.
Vanne Existante DN 50 a conserver pour future GP4.
Etat des lieu du calorifuge des trainantes a introduire reparation necessaires a faire decompte a introduire.
Introduire un devis pour intercaler 2 vanne sur reseau existant devis a introduire 2 vanne DN 100 travail a realiser en weekend. A coordoner avant mi juin services techniques pas disponible sinon.
Prendre en compte location clim potable pour gamma et data en services.
Une fois intercaler les vanne suplementaire seulement apres on peut intercaler les vanne pour GP7.
A voir si pas possible de le faire d'un coup.

K

VISITES - DIVERS

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :
EEG Techniques Spéciales



Journal des Travaux N° 1 Folio **N°0031**

Complément au folio N° 0001 du 19/05/2026

CASE H — *Événements imprévus (rappel du folio N°0001)*

Incident, Benny Tas coupe a l'index droit avec gaine tranchant, desinfecté et protégé.
Visite => decomppte pour deux vanne supplémentaire DN 100 sur reseau existant EG.

Exemplaire à conserver sur le chantier

Le préposé à la surveillance :

L'entrepreneur ou son délégué :
EEG Techniques Spéciales